

PROTOKÓŁ NAGRZEWANIA PODKŁADU Z WODNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Zleceniodawca.....

Obiekt adres:

Rodzaj podkładu:

Rodzaj ułożenia rur:

Grubość podkładu: mm

Data wylania podkładu:

UWAGA:

Wygrzanie podkładu można wykonać po okresie 7 dni po wylaniu jastrychu anhydrytowego i po 21 dniach dla jastrychu cementowego.

Rozgrzewanie podkładu rozpoczęto w dniu

1 dzień 20°C	7 dzień 50°C	13 dzień 55°C	20 dzień 40°C
2 dzień 25°C	8 dzień 55°C	14 dzień 55°C	21 dzień 35°C
3 dzień 30°C	9 dzień 55°C	15 dzień 55°C	22 dzień 30°C
4 dzień 35°C	10 dzień 55°C	17 dzień 55°C	23 dzień 25°C
5 dzień 40°C	11 dzień 55°C	18 dzień 50°C	24 dzień 20°C
6 dzień 45°C	12 dzień 55°C	19 dzień 45°C	25 i 26 dzień - schładzanie jastrychu do warunków pokojowych.

Zakończono nagrzewanie podkładu w dniu

26 dzień - pomiar wilgotności metodą CM

Jeżeli jest więcej pomieszczeń należy sporządzić osobny protokół dla badań wilgoci podłoża.

Firma instalacyjna

Inwestor

.....
podpis

.....
podpis

Miejscowość, data